EXTENTION OF TIME PROPOSAL

EXTENSION OF TIME PROPOSAL FOR THE CONTRACT WORK WHICH DID NOT COMPLETED WITHIN DUE DATE.

1	Name of work	Providing LED street light fittings with connected accessories in ward no- 16, 17, 37 & releasing of existing sodium vapour lights from ward no- 16, 17, 37 & refixing at ward no 73 and 129 under RR Nagar Zone.
2	Amount of work portion: Rs	29,914,443.00
3	Estimated cost:Rs	325.00
4	Name of the contractor:	M/s Kumar Electricals
5	Agreement no & Date	EE/ELE/RRN/AGMT/32/2022-23 Dtd:12-05-2022
6	No and date under which work order issued:	EE/ELE/RRN/WO/ 32/2022-23 Dtd:12-05-2022
7	Time limit originally fixed for completion:	(45 Days)
8	Date of application by the contractor for granting extension of time :	13/07/2022
9	Date of receipt of application in the sub division office :	13/07/2022
10	Extension granted if any :	Nil
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contractor	70%
12	Work carried out during 1st extension	N.A
13	Work carried out during 2st extension	N.A
14	Time now applied for :	Up to 09/08/2022 (45 days)
15	Date of recommending time limit applied for:	25-06-2022
16	Whether the original application of the contractor is enclosed:	Yes
17	Balance of work remaining to be done :	30%
18	Probable time required for completion of remaining work :	45 Days (09/08/2022)
19	Cost of work charged establishment charged on the work after the expiry for original period :	-
20	Whether notice as per clause of contract has been issued :	No
21	Remarks by the Executive Engineer:	Proposed to extend the time without penalty as the reasons mentioned for extension are not attributed to the Contractor's event of default.
22	Daily rate of fine proposed:	-

JE/AE

Assistant Executive Engineer (Ele)
Rajarajeshwari Nagar zone

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅ.ಅ.ಇ i/c
08/08/2022

Executive Engineer (Ele)
Rajarajeshwari Nagar zone

Superintending Engineer (Electrical)
Bruhath Bengaluru Mahanagara Palike

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ (143)
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್), ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ: ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೋರುವ ಬಗ್ಗೆ:–

143) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು: **Providing LED street light fittings with connected accessories in ward no- 16, 17, 37 & releasing of existing sodium vapour lights from ward no- 16, 17, 37 & refixing at ward no 73 and 129 under RR Nagar Zone.**

144) ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ & ದಿ: ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ವಿ)/ರಾರಾನ/ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/32/2022–23 ದಿ:12–05–2022
ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 016–22–000003

*****

145) ಈ ಮೇಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯು ರೂ. 325.00 ಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು **M/s Kumar Electricals** ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ವಿ)/ರಾರಾನ/ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/32/2022-23 ದಿನಾಂಕ:12–05–2022 ರಂತೆ ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನನ್ವಯ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ 45 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

146) ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 13/07/2022 ರಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಲಾವಧಿ 45 ದಿನಗಳು ಕೆಲಸದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಕಾಲಾವಧಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿ Site handover Date ವಿಳಂಭ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಭವಾಗಿದ್ದು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 45 ದಿನಗಳ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ: 25–06–2022 ರಿಂದ 09–08–2022 ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಾರದೆಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನೀಡಿರುವ ಕಾರಣಗಳು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಶೇಕಡ. 70 ರಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಶೇಕಡ. 30 ರಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು KW–4 Conditions of contract ಕ್ಲಾಸ್ 38.1(b),(d) & (e) ರಂತೆ Compensation event ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೋರಿರುವ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 46

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
147)	ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 25-06-2022 ರಿಂದ 09-08-2022 (45 ದಿನಗಳು) ರವರೆಗೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸದೆ, ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ(ವಿ)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ)
ರಾ.ರಾ.ನಗರ

148) ಕಾ.ಪಾ.ಅ. (ವಿ)

ಕಂಡಿಕೆ(145) ಅಂದ (146) ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಕಂಡಿಕೆಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಲು ಕಂಡಿಕೆ (147) ಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನೆ ಕೆಳಗಿನ ಕಂಡಿಕೆ (149) ಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿಡಲಾಗಿದೆ.

20/07

Executive Engineer (Elec)
Rajajaeshwari Nagar Zone
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike

149) ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್)

TA ಮುಂದಿನ.

20/7

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

20/07/2022

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
150)	ಕಂಡಿಕೆ (143) ರಿಂದ (148) ರವರೆಗಿನ (ವಿದ್ಯುತ್-ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ) ವಿಭಾಗದ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
151)	ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ M/s Kumar Electricals ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:12/05/2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 45 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು, ದಿ:25/06/2022ರೊಳಗೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
152)	M/s Kumar Electricals ರವರು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದ ಕಾರಣ ದಿ:23/6/2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್-ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ) ರವರು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ:13/7/2022 ರಂದು M/s Kumar Electricals ರವರು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 45 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯೊಳಗೆ ಭಾಗಶಃ 70% ಮುಗಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಲಾವಧಿ 45 ದಿನಗಳು ಕೆಲಸದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಕಾಲಾವಧಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ ಬೀದಿದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ Site Handover date ವಿಳಂಬ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಹಲವಾರಿ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:25/06/2022 ರಿಂದ 09/08/2022 ವರೆಗೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು 45 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದಂಡ ವಿಧಿಸದೇ Extension of Time ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್-ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ದಂಡ ವಿಧಿಸದೇ 45 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
153)	ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ(12)/ಪಿ.ಆರ್/394/2021-22 ದಿ:27/7/2021 ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಅವಧಿಯ ಕಾಲ ವಿಳಂಬ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲ ವಿಳಂಬ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡಿಕೆ (148) ರಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುವಂತೆ ಒಟ್ಟು 45 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದಂಡರಹಿತವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ:25/06/2022 ರಿಂದ 09/08/2022 ವರೆಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.
154)	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್) ತಾಂ.ಸ 22/7/22

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

155)	ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಸ.ಎಂ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 196/22-23 ದಿನಾಂಕ 27/7/22

ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:-

156) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್-ರಾ.ರಾ.ನಗರ) ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (143 ರಿಂದ 148) ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s.Kumar Electricals ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಶೇ.70 ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಭೌಗೊಳಿಕವಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ, ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಭವಾಗಿದೆ, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಭವಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ Site Handover Date ವಿಳಂಭ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 45 ದಿನಗಳು ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ:25/06/2022 ರಿಂದ 09/08/2022 ರವರೆಗೆ ದಂಡ ರಹಿತವಾಗಿ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್) ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (150 ರಿಂದ 154)ರಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ನಡವಳಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ12(1)ಪಿ.ಆರ್/394/2021-22, ದಿನಾಂಕ:27/07/2021 ರಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದರಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್) ರವರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:25/06/2022 ರಿಂದ 09/08/2022 ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 45 ದಿನಗಳಿಗೆ ದಂಡ ರಹಿತವಾಗಿ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿ, ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮತ್ತು ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

02/01/2022
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು

157) ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು),

ಕಂಡಿಕೆ 156 ರಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುವಂತೆ 1 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ

158) ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ

TA
for N/a
02/02